

Färdigställande av gatuentreprenaden för Munkkullavägen-Åbackavägen

Kommunutvecklingsnämnden 19.03.2026

961/10.03.01.01/2021

Beredare	Direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Kommunutvecklingsnämnden beslutar 1. anteckna färdigställandet av gatuentreprenaden för Munkkullavägen-Åbackavägen, protokollet över mottagningssyn samt den ekonomiska slututredningen för kännedom.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	Direktören för samhällstekniska väsendet beslutade 20.6.2024 § 4 bland anbuderna som uppfyller behörighetskraven välja Iletekniikka Oy, som fick de högsta totalpoängen (97,65794 poäng), till entreprenör för byggandet av gator och kommunalteknik på Munkkullavägen-Åbackavägen. Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 973 500,00 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 1 126 100 € (priserna moms 0 %). Entreprenaden blev färdig 10.7.2025 och kommunen tog över skötseln av objektet. Den ekonomiska slututredningen godkändes 10.7.2025. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 15.6.2025. Entreprenaden har överskridits av orsaker som inte beror på entreprenören. Enligt entreprenadens ekonomiska slutrapport uppgick slutpriset till 1 058 720,32 €. I entreprenaden har det kommit tilläggs- och ändringsarbeten bl.a. på grund av extra trafikarrangemang och ökad asfaltering samt mindre tilläggs- och ändringsarbeten från vattenverket. Tilläggs- och ändringsarbetena kostade totalt 85 220,32 €. Tilläggs- och ändringsarbetenas andel av den slutliga entreprenadsumman är 8,05 %. Kommunalteknikens andel av tilläggs- och ändringsarbeten är 80 506,99 €, vilket är 7,60 % av entreprenadens slutbelopp. Vattenverkets andel av tilläggs- och ändringsarbeten är 4 713,33 €, vilket är 0,45 % av entreprenadens slutbelopp. Kyrksläatts kommuns infratjänsters faktiska andel av tilläggs- och ändringsarbeten i projektet är 7,60 %, och således har målet att andelen tilläggs- och ändringsarbeten är under 10 % realiserats i fråga om detta projekt. Projektet har underskridit projektets kostnadsberäkning med ca 67 000 €.
Beslutshistoria	