

Färdigställande av gatuentreprenaden för Västra Gesterby

Kommunutvecklingsnämnden 29.10.2026

464/10.03.01.00/2023

Beredare	Direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen vikarie direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa Kommunutvecklingsnämnden beslutar 1 anteckna färdigställandet av gatuentreprenaden för Västra Gesterby, protokollet över mottagningssyn samt den ekonomiska slututredningen för kännedom.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	Samhällstekniska nämnden beslutade 20.3.2025 § 34 bland anbuderna som uppfyller behörighetskraven välja Louhintahiekkä Oy, som fick de högsta totalpoängen (99,14 poäng), till entreprenör för gatuentreprenaden för Västra Gesterby. Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 5 090 000,00 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 6 144 166 € (priserna moms 0 %). Entreprenaden blev färdig 22.9.2026 och kommunen tog över skötseln av objektet. Den ekonomiska slututredningen godkändes 22.9.2026. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 31.10.2026. Entreprenaden slutfördes cirka en månad före utsatt tid. Enligt entreprenadens ekonomiska slutrapport uppgick slutpriset till 5 822 304,88 €. Tilläggs- och ändringsarbetenas andel av den slutliga entreprenadsumman är 732 304,88 €, vilket är 12,63 %. Infratjänsternas andel av tilläggs- och ändringsarbeten är 280 034,27 €, vilket är 4,81 % av entreprenadens slutbelopp. Vattenverkets andel av tilläggs- och ändringsarbeten är 455 270,61 €, vilket är 7,82 % av entreprenadens slutbelopp. Infratjänsterna har uppnått sitt mål när det gäller tilläggs- och ändringsarbeten, men tilläggs- och ändringsarbetena i hela projektet har överstigit målet på 10 %. Största delen av tilläggs- och ändringsarbetena hänför sig till den ökade brytningsmängden. Projektet har underskridit projektets kostnadsberäkning med ca 320 000 €.