

Mottagning av byggentreprenaden för slutdelen av Munkkullavägen och Munkängens gång- och cykelled på Munkkullaängens planområde

Samhällstekniska nämnden 19.05.2022 § 51
214/10.03.01.00/2020

Beredare

tf. chef för kommunal teknik Ylva Wahlström,
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Samhällstekniska nämnden beslutade 28.5.2020 § 66 bland anbuderna som uppfyller behörighetskraven välja Oy Hagelberg Ab till byggentreprenör för byggentreprenaden för slutdelen av Munkkullavägen och Munkängens gång- och cykelled på Munkkullaängens planområde, på basis av det förmånligaste anbudspriset 835 000 €, moms 0 %. Kostnadsberäkningen för projektet var 1 061 000 €.

För projektet fick man ett beslut om statsbidrag ur Traficom's investeringsprogram för gång- och cykeltrafik som skulle täcka högst 50 % av de bidragsgilla genomförda byggnadskostnaderna för gång- och cykelleden. Statsbidrag söks senare efter mottagningen av byggentreprenaden i enlighet med villkoren i bidragsbeslutet för byggnadskostnaderna som bildats efter 1.10.2020. En del av kostnaderna är inte bidragsgilla i enlighet med villkoren för statsbidrag.

Entreprenaden blev färdig 5.7.2021 och kommunen övertog skötseln av området 06.7.2021. Entreprenören hade tidtabells- och kostnadsanspråk i fråga om kostnaderna som avbrottet förorsakat. On anspråket har avtalats mellan entreprenören och beställaren 26.4.2022.

Trafikledsverket ville försäkra sig om banans stabilitet under arbetet, och det tog längre tid än väntat att få mätare som mäter stabiliteten och att montera dem. Därför avbröt beställaren arbetet på arbetsplatsen 28.8–1.10.2020.

Den egentliga mottagningen av entreprenaden godkändes 6.7.2021. Den ekonomiska slutredovisningen om entreprenadens obestridda andel godkändes 29.7.2021 och man avtalade om kostnaderna för avbrottet av entreprenaden 26.4.2022. Mottagningen gjordes av tf. chefen för kommunal teknik Ylva Wahlström.

Entreprenadens pris: Entreprenadsumma 835 000,00 €, tilläggs- och ändringsarbeten 174 820,96 €, totalt 1 009 820,96 € moms 0 %. Största tilläggsarbetena: kostnader på grund av avbrottet av entreprenaden 119 120,00 €, ändring av stabiliseringsmängden 16 233,54 € och extra räcken till gång- och cykelleden (Tolls stations ramper och räcken till trumröret) 11 264,62 €. I budgeten hade man för projektet reserverat 250 000 € för år 2020 (förlängning av Munkkullavägen), 800 000 € för år 2020 (Centrum-Tolls) och 500 000 € för år 2021 (Centrum-Tolls). Sammanlagt 1 550 000 €. Kommunen har tillställt Traficom en utbetalningsansökan (231 644,29 €). Man har inte ännu fått ett utbetalningsbeslut och bidraget som utbetalas kan ändra.

Föredragande

Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen

Beslutsförslag	Samhällstekniska nämnden beslutar konstatera att byggentreprenaden för slutdelen av Munkkullavägen och Munkängens gång- och cykelled på Munkkullaängens planområde mottagen och den ekonomiska redovisningen för kännedom.
Behandling	
Beslut	Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
För kännedom	