

## Mottagning av byggnadsentreprenaden för område 13 i Veikkola

Samhällstekniska nämnden 14.12.2023 § 146

256/10.03.01.00/2019

Beredare	Chef för kommunalteknik Toni Keski-Lusa <a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen  Samhällstekniska nämnden beslutar anteckna färdigställandet av byggnadsentreprenaden gällande område 13 i Veikkola, mottagningsprotokollet och den ekonomiska slutrapporten för kännedom.
Beslut	Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	<p>Samhällstekniska nämnden beslutade 16.6.2022 § 72 bland de anbud som uppfyllde behörighetsvillkoren välja Oy Göran Hagelberg Ab till byggentreprenör för kommunaltekniken på område 13 i Veikkola på basis av det förmånligaste jämförelsepriset 1 495 500 € (moms 0 %). Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 948 000 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 1 488 300 € (priserna moms 0 %).</p> <p>Entreprenaden blev färdig 15.8.2023 och kommunen tog över skötseln av objektet 24.8.2023. Den ekonomiska slututredningen godkändes 15.8.2023. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 30.10.2023. Entreprenaden färdigställdes i förtid.</p> <p>Slutpriset på entreprenaden blev 1 081 875,71 €. Entreprenaden har omfattat tilläggs- och ändringsarbeten bl.a. på grund av beläggningsarbeten med anledning av ökad brytning och byggande av vattenförsörjning. Tilläggs- och ändringsarbetena kostade totalt 122 375,71 €. Tilläggs- och ändringsarbetenas andel av den slutliga entreprenadsumman var 12,9 %.</p> <p>Projektet överskred inte projektets beräknade kostnader 1 488 300 €. 1 000 000 € har reserverats för projektet i budgeten 2023.</p>