

## Mottagande av byggnadsentreprenaden för dagvattenkonstruktionerna på Kärrvägen

Samhällstekniska nämnden 18.01.2024 § 6

1177/10.03.01.01/2020

|                |  |
|----------------|--|
| Beredare       | chef för kommunalteknik Toni Keski-Lusa<br><a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)   |
| Beslutsförslag | Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen<br><br>Samhällstekniska nämnden beslutar anteckna färdigställandet av byggnadsentreprenaden för dagvattenkonstruktionerna på Kärrvägen, mottagningsprotokollet och den ekonomiska slutrapporten för kännedom.  |
| Behandling     |  |
| Beslut         | Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.  |
| Redogörelse    | <p>Direktören för samhällstekniska väsendet beslutade 29.3.2023 4/2023 bland de anbud som uppfyllde behörighetsvillkoren välja Maisemarakennus Viitanen Oy:s till byggentreprenör för dagvattenkonstruktionerna på Kärrvägen på basis av det förmånligaste jämförelsepriset 640 000 € (priserna moms 0 %). Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 640 000 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 678 900 € (priserna moms 0 %).</p> <p>Entreprenaden blev färdig 11.12.2023 och kommunen tog över skötseln av objektet 12.12.2023. Den ekonomiska slututredningen godkändes 12.12.2023. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 31.12.2023. Entreprenaden blev färdig inom utsatt tid.</p> <p>Slutpriset på entreprenaden vid mottagningen blev 877 645,22 €. I entreprenaden har det kommit tilläggs- och ändringsarbeten bl.a. på grund av byggandet av och ändringarna i vattenförsörjningen (andel av tilläggs- och ändringsarbeten över 50 %), byggandet av tillfällig vattenförsörjning, extra stödväggkonstruktioner som lämnats i marken (under arbetet framgick att lyftandet av spånerna skulle ha lett till skador bland annat i den bredvidliggande fastighetens stödmur) samt av andra små tilläggs- och ändringsarbeten. Tilläggs- och ändringsarbetena kostade totalt 237 645,22 €. Tilläggs- och ändringsarbetenas andel av den slutliga entreprenadsumman är 27,1 %.</p> <p>Projektet har överskridit projektets beräknade kostnader 678 900 €. 900 000 € har reserverats för projektet i budgeten 2023.</p> |