

Mottagande av gatubyggnadsentreprenaden på Klosterbrinkens område

Samhällstekniska nämnden 23.01.2025

343/10.03.01.00/2022

Beredare	chef för kommunal teknik Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Samhällstekniska nämnden beslutar anteckna färdigställandet av gatubyggnadsentreprenaden för Klosterbrinkens område, mottagningsprotokollet och den ekonomiska slutrapporten för kännedom.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	<p>Samhällstekniska nämnden beslutade 27.4.2023 § 57 bland anbuderna som uppfyller behörighetskraven välja Destia Oy, som fick de högsta totalpoängen (100 poäng), till entreprenör för byggandet av gator på Klosterbrinkens område. Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 3 189 000,00 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 3 772 100 € (priserna moms 0 %).</p> <p>Entreprenaden blev färdig 30.8.2024 och kommunen tog över skötseln av objektet. Den ekonomiska slututredningen godkändes 4.11.2024. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 30.6.2024. Entreprenören beviljades tilläggstid för entreprenaden på grund av tilläggs- och ändringsarbeten. Entreprenaden färdigställdes inom den beviljade tilläggstiden.</p> <p>Enligt entreprenadens ekonomiska slutrapport uppgick slutpriset till 3 677 288,91 €. Entreprenaden har medfört tilläggs- och ändringsarbeten, bland annat på grund av byggandet av en stenkorgsmur på Klosterbrinken, rusningen på vändplatsen på Munkgränden (Motonet tas i bruk), avsnittet mellan entreprenadområdena (Kreate - Destia) samt andra små tilläggs- och ändringsarbeten. Tilläggs- och ändringsarbetena kostade totalt 514 324,64 €. Tilläggs- och ändringsarbetenas andel av den slutliga entreprenadsumman är 14,0 %. Kommunalteknikens andelen av tilläggsarbetena är 120 217,90 €, vilket är 3,27 % av entreprenadens slutbelopp, och ändringsarbetenas andel är 330 093,78 €, vilket är 8,98 % av entreprenadens slutbelopp. Vattenverkets andel av tilläggs- och ändringsarbeten är 64 012,96 €, vilket är 1,74 % av entreprenadens slutbelopp.</p> <p>Projektet har underskridit projektets beräknade kostnader med 3 772 100 €.</p>