

Färdigställande av gatuentreprenaden för området Veikkola 12

Kommunutvecklingsnämnden 19.03.2026

1244/10.03.01.00/2022

Beredare	Direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Kommunutvecklingsnämnden beslutar 1. anteckna färdigställandet av gatuentreprenaden för området Veikkola 12, protokollet över mottagningssynen samt den ekonomiska slututredningen för kännedom.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	Samhällstekniska nämnden beslutade 18.06.2024 § 61 bland anbuderna som uppfyller behörighetskraven välja KMS Palvelu Oy, som fick de högsta totalpoängen (96,62009 poäng), till entreprenör för byggandet av gator och kommunalteknik i området Veikkola 12. Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 1 116 133,00 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 1 636 599,28 € (priserna moms 0 %). Entreprenaden blev färdig 18.6.2025 och kommunen tog över skötseln av objektet. Den ekonomiska slututredningen godkändes 18.6.2025. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 29.8.2025. Entreprenaden har färdigställts före utsatt tid. Enligt entreprenadens ekonomiska slutrapport uppgick slutpriset till 1 203 532,38 €. Under entreprenaden har tilläggs- och ändringsarbeten utförts främst till följd av mindre ändringar och dagvattenanslutningar samt mindre tilläggs- och ändringsarbeten för vattenverkets del. Tilläggs- och ändringsarbetena kostade totalt 87 399,38 €. Tilläggs- och ändringsarbetenas andel av den slutliga entreprenadsumman är 7,26 %. Kommunalteknikens andel av tilläggs- och ändringsarbeten är 42 865,83 €, vilket är 3,56 % av entreprenadens slutbelopp. Vattenverkets andel av tilläggs- och ändringsarbeten är 44 533,55 €, vilket är 3,70 % av entreprenadens slutbelopp. Kyrkslätts kommuns infratjänsters faktiska andel av tilläggs- och ändringsarbeten i projektet är 3,56 %, och således har målet att andelen tilläggs- och ändringsarbeten är under 10 % realiserats i fråga om detta projekt. Projektet har underskridit projektets kostnadsberäkning med ca 433 000 euro.