

Färdigställande av gatuentreprenaden för Sarvviksporten

Kommunutvecklingsnämnden 19.03.2026

83/10.02.03/2019

Beredare	Direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Kommunutvecklingsnämnden beslutar 1. anteckna färdigställandet av gatuentreprenaden för Sarvviksporten, protokollet över mottagningssyn samt den ekonomiska slututredningen för kännedom.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	Samhällstekniska nämnden beslutade 21.3.2024 § 25 bland anbuderna som uppfyller behörighetskraven välja Tieluiska Oy, som fick de högsta totalpoängen (99,64 poäng), till entreprenör för byggandet av gator och kommunalteknik i Sarvviksporten. Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 4 898 000 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 6 894 898 € (priserna moms 0 %). Entreprenaden blev färdig 27.5.2025 och kommunen tog över skötseln av objektet. Den ekonomiska slututredningen godkändes 27.5.2025. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 31.5.2025. I entreprenaden ingick ett etappmål som uppnåddes enligt överenskommelse 30.9.2024. Enligt entreprenadens ekonomiska slutrapport uppgick slutpriset till 5 220 170,92 €. I entreprenaden har det kommit tilläggs- och ändringsarbeten bl.a. på grund av förändringar i brytningsmängderna, ändringar i dagvattenlösningar och förändringar i omständigheterna samt på grund av små tilläggs- och ändringsarbeten från vattenverket. Tilläggs- och ändringsarbetena kostade totalt 322 170,92 €. Tilläggs- och ändringsarbetenas andel av den slutliga entreprenadsumman är 6,17 %. Kommunalteknikens andel av tilläggs- och ändringsarbeten är 356 343,65 €, vilket är 6,83 % av entreprenadens slutbelopp. Andelen av vattenverkets tilläggs- och ändringsarbeten är -34 172,73 €, med andra ord har vattenverket fått så mycket i kompensation. Kyrksläatts kommuns infratjänsters faktiska andel av tilläggs- och ändringsarbeten i projektet är 6,83 %, och således har målet att andelen tilläggs- och ändringsarbeten är under 10 % realiserats i fråga om detta projekt. Projektet har underskridit projektets kostnadsberäkning med ca 1,67 miljoner euro.