

Färdigställande av gatuentreprenaden för Västerlänken

Kommunutvecklingsnämnden 29.10.2026

619/10.03.01.00/2024

Beredare	Direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, vikarie direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa Kommunutvecklingsnämnden beslutar 1 anteckna färdigställandet av gatuentreprenaden för Västerlänken, protokollet över mottagningssyn samt den ekonomiska slututredningen för kännedom.
Behandling	
Beslut	
För kännedom	
Redogörelse	Samhällstekniska nämnden beslutade 5.6.2025 § 62 bland anbuderna som uppfyller behörighetskraven välja Louhintahiekkä Oy, som fick de högsta totalpoängen (95,80 poäng), till entreprenör för gatuentreprenaden för Västerlänken. Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 1 830 000,00 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 2 212 771 € (priserna moms 0 %). Entreprenaden blev färdig 18.5.2026 och kommunen tog över skötseln av objektet. Den ekonomiska slututredningen godkändes 18.5.2026. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 31.7.2026. Entreprenaden färdigställdes cirka två och en halv månad före utsatt tid. Enligt entreprenadens ekonomiska slutrapport uppgick slutpriset till 2 368 662,55 €. Tilläggs- och ändringsarbetenas andel av den slutliga entreprenadsumman är 538 662,55 €, vilket är 22,74 %. Infratjänsternas andel av tilläggs- och ändringsarbeten är 196 035,83 €, vilket är 8,28 % av entreprenadens slutbelopp. Vattenverkets andel av tilläggs- och ändringsarbeten är 342 626,72 €, vilket är 14,46 % av entreprenadens slutbelopp. Infratjänsterna har uppnått sitt mål när det gäller tilläggs- och ändringsarbeten, men tilläggs- och ändringsarbetena i hela projektet har överstigit målet på 10 %. Projektet har överskridit projektets kostnadsberäkning med ca 156 000 €.