

Mottagning av byggnadsentreprenaden för allaktivitetsplanen i centrum

Samhällstekniska nämnden 14.12.2023 § 149

135/10.03.01.02/2023

Beredare	chef för kommunal teknik Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen Samhällstekniska nämnden beslutar anteckna färdigställandet av byggnadsentreprenaden för allaktivitetsplanen i centrum, mottagningsprotokollet och den ekonomiska slutrapporten för kännedom.
Beslut	Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Direktören för samhällstekniska väsendet beslutade 20.3.2022 3/2023 bland de anbud som uppfyllde behörighetsvillkoren välja Recset Oy till byggentreprenör för allaktivitetsplanen i centrum på basis av det förmånligaste jämförelsepriset 372 300 € (priserna moms 0 %). Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 372 300 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 265 200 € (priserna moms 0 %). Entreprenaden blev färdig 10.11.2023 och kommunen tog över skötseln av objektet 23.11.2023. Den ekonomiska slututredningen godkändes 10.11.2023. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 31.12.2023. Entreprenaden blev färdig inom utsatt tid. Slutpriset på entreprenaden vid mottagningen blev 415 996,35 €. I entreprenaden har det kommit tilläggs- och ändringsarbeten bl.a. på grund av rivningsarbeten samt extra rivning och borttransport av asfalt. Tilläggs- och ändringsarbetenas kostade totalt 43 696,35 €. Tilläggs- och ändringsarbetenas andel av den slutliga entreprenadsumman är 10,5 %. Projektet har överskridit projektets beräknade kostnader 265 200 €. 270 000 € har reserverats för projektet i budgeten 2023.