

Mottagande av byggnadsentreprenaden för Gamlavägens bro

Samhällstekniska nämnden 14.12.2023 § 150

256/10.03.01.00/2019

Beredare	Chef för kommunalteknik Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen Samhällstekniska nämnden beslutar anteckna färdigställandet av byggnadsentreprenaden för Gamlavägens bro, mottagningsprotokollet och den ekonomiska slutrapporten för kännedom.
Beslut	Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	<p>Chefen för kommunalteknik beslutade 9.6.2023 43/2023 bland de anbud som uppfyllde behörighetsvillkoren välja VRJ Etelä-Suomi Oy till byggentreprenör för Gamlavägen på basis av det förmånligaste jämförelsepriset 183 000 € (moms 0 %). Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 183 000 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 133 400 € (priserna moms 0 %).</p> <p>Entreprenaden blev färdig 10.11.2023 och kommunen tog över skötseln av objektet 23.11.2023. Den ekonomiska slututredningen godkändes 10.11.2023. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 31.12.2023. Entreprenaden blev färdig inom utsatt tid.</p> <p>Slutpriset på entreprenaden vid mottagningen blev 183 000,00 €. Entreprenaden inkluderade inga tilläggs- och ändringsarbeten.</p> <p>Projektet har överskridit projektets beräknade kostnader 133 400 €. För projektet har reserverats anslag i budgeten år 2023 eftersom det är en del av område 13 i Veikkola.</p>