

## Sanering av Statargränden och Rusthållsstigen samt byggande av parkeringsområdet vid Ryttaarvägen, mottagande av byggnadsentreprenad

Samhällstekniska nämnden 23.01.2025

439/10.03.01.00/2021

Beredare	chef för kommunalteknik Toni Keski-Lusa <a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen  Samhällstekniska nämnden beslutar anteckna färdigställandet av saneringen av Statargränden och Rusthållsstigen samt byggandet av parkeringsområdet vid Ryttaarvägen, mottagningsprotokollet och den ekonomiska slutrapporten för kännedom.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	<p>Samhällstekniska nämnden beslutade 29.3.2023 § 5 bland anbuderna som uppfyller behörighetskraven välja Maisemarakennus Viitanen Oy, som fick de högsta jämförelsepoängen (100 poäng), till entreprenör för saneringen av Statargränden och Rusthållsstigen samt byggandet av parkeringsområdet vid Ryttaarvägen. Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 319 000,00 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 298 400 € (priserna moms 0 %).</p> <p>Entreprenaden blev färdig 4.7.2024 och kommunen tog över skötseln av objektet. Mottagningsmötet och den ekonomiska slututredningen godkändes 5.7.2024. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 30.6.2024. Entreprenaden färdigställdes lite för sent.</p> <p>Enligt entreprenadens ekonomiska slutrapport uppgick slutpriset till 359 506,67 €. Entreprenaden har medfört tilläggs- och ändringsarbeten främst på grund av små tilläggs- och ändringsarbeten så som ändringar i vattenförsörjnings- och dagvattenlinjerna. Tilläggs- och ändringsarbetena kostade totalt 40 506,67 €. Tilläggs- och ändringsarbetenas andel av den slutliga entreprenadsumman är 11,27 %. Kommunalteknikens andel av tilläggs- och ändringsarbeten är 36 349,97 €, vilket är 10,11 % av entreprenadens slutbelopp. Vattenverkets andel av tilläggs- och ändringsarbetena är 4 156,70 €, vilket är 1,16 % av entreprenadens slutbelopp.</p> <p>Projektet har överskridit projektets beräknade kostnader 298 400 €.</p>