

Färdigställande av slutförande av gatuentreprenaden för Sockerbruksvägen

Kommunutvecklingsnämnden 29.10.2026

1236/10.03.01.00/2021

Beredare	Direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen vikarie direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa Kommunutvecklingsnämnden beslutar 1 anteckna färdigställandet av slutförandet gatuentreprenaden för Sockerbruksvägen, protokollet över mottagningssyn samt den ekonomiska slututredningen för kännedom.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	Kommunutvecklingsnämnden beslutade 23.10.2025 § 61 välja Louhintahiekkä Oy till entreprenör för slutförande av gatuentreprenaden för Sockerbruksvägen, etapp 1. Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 996 500,00 € (priserna moms 0 %). I priset ingick inga kostnader för reparation av raset, eftersom planeringen ännu pågick under upphandlingen. Av tvingande skäl som beror på kommunen måste upphandlingen ändå göras för att garantera allmän säkerhet. I entreprenaden genomfördes en delöverlåtelse 13.5.2026, varvid objektet övergick till kommunens ansvar. Entreprenaden färdigställdes och den ekonomiska slututredningen godkändes 9.6.2026. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 30.6.2026. Entreprenaden färdigställdes i förtid. Enligt entreprenadens ekonomiska slutrapport uppgick slutpriset till 1 752 197,25 €. Andelen enhetsprisbaserade arbeten av den slutliga entreprenadsumman uppgår till 755 697,25 €. Infratjänsternas andel av enhetsprisbaserade arbeten är 663 563,47 €. Vattenverkets andel av enhetsprisbaserade arbeten är 92 133,78 €.