

Färdigställande av entreprenaden för istandsättning av Djupströms badstrand

Kommunutvecklingsnämnden 29.10.2026

567/10.03.01.02/2023

Beredare	Direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen vikarie direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa Kommunutvecklingsnämnden beslutar 1 anteckna färdigställandet av entreprenaden för istandsättning av Djupströms badstrand, protokollet över mottagningssyn samt den ekonomiska slututredningen för kännedom.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	Kommunutvecklingsdirektören beslutade 03.10.2025 § 28/2025 bland anbuderna som uppfyller behörighetskraven välja Uudenmaan Pihamestarit Oy, som fick de högsta totalpoängen (97,07 poäng), till entreprenör för istandsättningen av Djupströms badstrand. Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 477 200,00 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 455 440 € (priserna moms 0 %). Entreprenaden blev färdig 29.5.2026 och kommunen tog över skötseln av objektet. Den ekonomiska slututredningen godkändes 29.5.2026. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 31.5.2026. Enligt entreprenadens ekonomiska slutrapport uppgick slutpriset till 521 547,00 €. Tilläggs- och ändringsarbetenas andel av den slutliga entreprenadsumman är 44 347,00 €, vilket är 8,50 %. Infratjänsterna har uppnått sitt mål i projektet när det gäller tilläggs- och ändringsarbeten. Projektet har överskridit projektets kostnadsberäkning med ca 66 000 €.